

FICHA DE CONTROLO RMA DO SISTEMA OU BATERIAS

ReDeal

a Power Care Company

CLIENTE : _____ DATA : ____ / ____ / ____

MODELO UPS : _____ POTÊNCIA : _____ Nº DE SÉRIE : _____

FACTURA nº. : _____ DE : _____

VERIFICAR AMBIENTE E VERIFICAÇÃO GERAL DO UPS

- ☐ VENTILAÇÃO LOCAL
☐ VENTILADORES DO UPS

- ☐ TEMPERATURA AMBIENTE°C
☐ FILTRO DO AR NO UPS

VERIFICAÇÃO DA BATERIA

- ☐ CHUMBO HERMÉTICA
☐ NIQUEL - CADMIO
☐ CHUMBO ABERTO
☐ TENSÃO DO CARREGADOR V
☐ FABRICANTE
☐ DATA DA INSTALAÇÃO
☐ CAPACIDADEAmp./h
☐ TENSÃO RÁPIDA V

☐ VERIFICAR TENSÃO POR ELEMENTO
(Obrigatório preencher ficha "Battery Control Measurements UPS")

DESCRIÇÃO DA AVARIA:

VERIFICAÇÃO CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

- ☐ TENSÃO DE ENTRADA UPS [.....VRVSVT ☐ EM VAZIO*
☐ TENSÃO REDE AUXILIAR [.....VRVSVT ☐ EM CARGA*
☐ CORRENTE DA CARGA [.....ARASAT ☐ VERIFICAR SINCRONISMO*
☐ CORRENTE DA ENTRADA [.....ARASAT ☐ VALOR MÉDIO OU EFICAZ
☐ VALOR DE PICO*
☐ VALOR MÉDIO OU EFICAZ
- ☐ PROVA FALHA DE REDE(Dur. em Min.) ☐ CORRENTE DA BATERIAA
(ULTIMO VALOR LIDO DURANTE A DESCARGA)
☐ TENSÃO DA BATERIAV ☐ VERIFICAR TENSÃO Neutro/Terra.....V
(ULTIMO VALOR LIDO DURANTE A RECARGA)
☐ VERIFICAR LIMITE BATERIA A
(PRIMEIRO VALOR LIDO INICIO DA RECARGA)

DESCRIÇÃO DA AVARIA:

TÉCNICO **ReDeal**

CLIENTE